

**Vor dem Baubeginn**

(März 2013)

**Vor dem Baubeginn**

(März 2013)

**Stallabbruch**

(März 2013)

**Stallabbruch**

(März 2013)



(April 2013)



(April 2013)



(April 2013)



(April 2013)



(April 2013)



Das Haus ist ausgeräumt.

(April 2013)



Die Eternitfassade wird entfernt

(April 2013)



Das Haus wird abgerissen

(April 2013)



Das Haus wird abgerissen

(April 2013)



Da stand doch vor zwei Tagen noch ein Haus!

(April 2013)



Die Kanalisationsarbeiten haben begonnen.

(April 2013)



Zum letzten Mal blühen die Kirschbäume.

(April 2013)



Die Profile für den Hochbau sind aufgestellt.

(Mai 2013)



Bauarbeiten für die Erschliessung haben begonnen.

(Juni 2013)



Anschluss der Wasserleitungen

Carl-Heinz Schottroff hat die Wasserleitungen angeschlossen. (Juni 2013)



Hurra wir haben Wasser

(Juni 2013)



Zum letzten Mal trägt der Kirschbau Früchte.

(Juli 2013)



Die Zufahrtstrasse ist bald erstellt.

(Juli 2013)



Die Kanalisationsleitungen werden erstellt.

(Juli 2013)



Die Baustelle ist erschlossen.

Die Baustelle ist erschlossen, es kann bald losgehen mit dem Aushub. (August 2013)



Architekt Josef Pfyl und Bauingenieur Remy Gürber

Architekt Josef Pfyl (links) und Bauingenieur Remy Gürber (rechts) haben alle Bauunterlagen vorbereitet. (September 2013)



Bald kommen die Bagger.

Das letzte Bild von der Wiese. Bald werden die Bagger auffahren. (September 2013)



Baggerführer Urs Interbitzin

Der Steiner Baggerführer Urs Inderbitzin arbeitet praktisch vor seiner Haustüre (September 2013)



Spatenstich

Der Spatenstich ist erfolgt. Nun kann uns nichts mehr bremsen. (September 2013)



Spatenstich: Christa Müller

Auch Stiftungsratsmitglied Christa Müller versucht den Bagger zu bedienen. (September 2013)



Aushubarbeiten

Beim schönen Herbstwetter gehen die Aushubarbeiten zügig voran. (Oktober 2013)



Pfählung

500 Pfähle müssen in den Boden gerammt werden.
(November 2013)



Infoveranstaltung

Die Infoveranstaltung auf dem Baugelände fand grosses Interesse. (November 2013)



Architekt Josef Pfyl

Architekt Josef Pfyl informierte über das Projekt.
(November 2013)



Ingenieur Remy Gürber

Ingenieur Remy Gürber erklärte die Massnahmen wegen dem schlechten Baugrund. (November 2013)



Abtransport Aushub

Ein Drittel des Aushubs ist abtransportiert worden.
(November 2013)



Aushubarbeiten

Die Aushubarbeiten sind weit fortgeschritten. (Januar 2014)



Aushub Tiefgarage

Bereits sind die Ausmasse der Tiefgarage deutlich zu erkennen. (Januar 2014)



Pfählung

Pfähle müssen in den Boden gerammt werden. (Januar 2014)



Ingenieur

Remy Gürber leitet die Bausitzungen auf der Baustelle. (Februar 2014)



Bausitzung

Die Sitzungen finden wöchentlich einmal statt. (Februar 2014)



Besprechung

Architekt Josef Pfyl (links) diskutiert mit Finanzchef Josef Marty. (Februar 2014)



Fertigstellung Aushub

Am 4. Februar konnte der Aushub abgeschlossen werden. (Februar 2014)



Pfählung

Zwei Baumaschinen rammen die 420 Pfähle in den Boden. (Februar 2014)



Ausmass Aushub

Des Aushub ist fertig (Februar 2014)



Ausmass Baugrube

Nun ist das Ausmass der Baugrube ersichtlich. (Februar 2014)



Start Hochbau

Zwei Kräne sind diese Woche aufgebaut worden: Der Hochbau kann losgehen. (Februar 2014)



Pfähle schweissen

Die Pfähle werden zusammengeschweisst und in den Boden gerammt. (Februar 2014)




Polier

Polier Peter Auf der Maur leitet die Bauarbeiten. (März 2014)



Tiefgarage

Die Arbeiten an der Tiefgarage haben begonnen. (März 2014)




Die Kellerräume werden betoniert.

(April 2014)



Die Tiefgarage ist zu erkennen.

(April 2014)



Schwerarbeit für die Eisenleger.

(April 2014)



Luzian Brusa verlegt die Leitungen.

(April 2014)



Deckenschalung

Die Schalung für die erste Decke im Haus C wurde angebracht. (April 2014)



Schläuche zum Verwirren.

(April 2014)



Orientierung

Die Stiftungsräte lassen sich durch den Architekten (ausgestreckte Hand) informieren. (April 2014)



Decke Haus C

Im Haus C wurde die erste Decke betoniert. (April 2014)



Beton für Decke

40 Lastwagen haben den Beton für die erste Decke gebracht. (April 2014)



Bereits wird beim Haus C ein Teil hinterfüllt

(Juni 2014)



Hier entstehen die Physiotherapieräume

(Juni 2014)



Haus D mit Eigentumswohnungen

Haus D mit den Eigentumswohnungen wird als letztes in Angriff genommen (Juni 2014)



Viel los, auf der Baustelle

(Juni 2014)



Die Gerüste wachsen in die Höhe

(August 2014)



Arbeiten am Haus D

(August 2014)



Blick durch ein Fenster

(August 2014)



In der Tiefgarage

(August 2014)

**Aussicht vom Restaurant Point**

(August 2014)

**Es geht vorwärts**

(August 2014)

**Die Überbaung von der Schwyzerstrasse aus gesehen.**

(August 2014)

**Kranführer**

Der Kranführer braucht Fingerspitzengefühl.
(September 2014)

**Provisorische Strasse**

Die provisorische Strasse wird später nach links verlegt.
(September 2014)

**Fortschritt bei Haus C und B**

Haus C (hinten) und Haus B (rechts) sind bereits weit fortgeschritten. (September 2014)



Fortschritt Haus D

Auch am Haus D (Eigentumswohnungen) wird eifrig gebaut. (September 2014)



Sanitärleitungen

Die grösste Steiner Baustelle Oktober 1: Die Sanitärleitungen werden eingebaut. (Oktober 2014)



Rohbau Haus D

Auch das Haus D ist im Rohbau bald fertig. (Oktober 2014)



Fenster Haus C

Im Haus C werden die Fenster eingebaut. (Oktober 2014)



Decke Haus A

Bald kann wieder eine Decke im Haus A betoniert werden. (Oktober 2014)



Rohbauarbeiten

Die Rohbauarbeiten sind fast abgeschlossen. (November 2014)



Zwischenboden Haus A

Die Installationen für den letzten Zwischenboden im Haus A werden eingebracht. (November 2014)



Fassadenaufbau

Die Stiftung lässt sich den Aufbau der Fassade erklären. (November 2014)



Team Bäckerei/Restaurant

Oswald, Tanja und Matthias Büeler (von links) werden die Bäckerei und das Restaurant führen. (November 2014)



Der grosse Kran ist abgebaut worden.

(November 2014)



Haus C

Die Arbeiten am Haus C sind am weitesten fortgeschritten. (Dezember 2014)



Zufahrtsstrasse

Die definitive Zufahrtsstrasse wird eingebaut. (Dezember 2014)



Luzian Brusa auf der Baustelle.

(Dezember 2014)



Festtage

Während den Festtagen ruhten die Arbeiten. (Januar 2015)



Der Schein trägt

Der Schein trägt: Am Innenausbau wird fleissig gearbeitet. (Januar 2015)



Aufrichtfest

Toni Zumbühl dankte der Stiftung an der Aufrichte. (Januar 2015)



Innenausbau

Auf der Grossbaustelle sind die Arbeiter mit dem Innenausbau beschäftigt. (Januar 2015)



Albin Marty

Stiftungsratspräsident Albin Marty begrüßte die Eigentümer des Hauses D. (Januar 2015)



Haus A

Im Haus A entstehen die Dorfbäckerei Büeler und das Restaurant Husmatt. (Januar 2015)



Kranabbau

Der zweite Kran konnte ebenfalls abgebaut werden. (März 2015)



Innenausbau

Der Innenausbau ist in den vier Blocks in vollem Gang. (März 2015)



Zufahrtsstrasse

Die Zufahrtsstrasse und die Parkplätze wurden geteert. (März 2015)



Wintergarten

Der Wintergarten wurde verglast. (Mai 2015)



Einfamilienhäuser

Am Hang hinter der Überbauung beginnen 7 Familien mit dem Bau ihrer Einfamilienhäuser. (Mai 2015)



Innenausbau

Im Haus C wurden die Böden gelegt. (Mai 2015)



Bemusterung

Die Stühle und Tische für das Restaurant werden ausgewählt. (Mai 2015)



Bäckerei

Hier entsteht das Verkaufsgeschäft der Bäckerei. (Mai 2015)



Fassade

Beim Haus C ist die Holzfassade montiert worden. (Mai 2015)



Arbeiten Haus C

Im Haus C sind die meisten Arbeiten bereits fertig. (Juli 2015)



Plattenleger

Der Plattenleger muss exakt arbeiten. (Juli 2015)



Es geht dem Ende entgegen.

(August 2015)



Fitnessraum

Der Fitnessraum steht auch der Dorfbevölkerung zur Verfügung. (August 2015)



Kücheneinbau

Die Firma Lindauer hat alle Küchen eingebaut. (August 2015)



Nur noch zwei Tage bis zur Eröffnungsfeier

(Oktober 2015)



Eröffnungsfeier, Schlüsselübergabe

Architekt Josef Pfyl (rechts) übergibt den Schlüssel der Husmatt an den Stiftungsratspräsidenten Albin Marty. (November 2015)